



OBRA: "RESTAURACION IGLESIA DE HUASQUIÑA, HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL".

REF.: Autoriza ampliación de plazo.

IQUIQUE, 22 AGO. 2014

JLRC/ADF/LLS/lcr

VISTOS :

Las atribuciones que me confieren las Resoluciones DA. N° 102 del 04.11.2010 y DA. N°401 del 08.04.2014; el D.F.L. N° 850 de 1997, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964; el Decreto M.O.P. N° 75 de 2004 y sus modificaciones; la Resolución N° 1.600 de 30.10.08 de la Contraloría General de la República; la solicitud del Contratista de fecha 20.08.2014.; el Informe Técnico de la Inspección Fiscal N° 134 de fecha 21.08.2014.

CONSIDERANDO: Que, es necesario ampliar el plazo otorgado para la ejecución de la obra, debido a la demora del Consultor en dar respuesta a requerimientos de la empresa Contratista, relacionado con la solución del amarre de las campanas y otros detalles constructivos.

RESUELVO (EXENTO)

DA.I. N° **388**

- AMPLIACION DE PLAZO:** Amplíese en **TREINTA (30) DIAS** corridos, el plazo concedido a la Empresa Constructora Imp. e Inversiones Cuadra & Stavros Ltda., R.U.T. N° 76.024.288-8, para la ejecución de los trabajos de la obra "RESTAURACION IGLESIA DE HUASQUIÑA, HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL", Código BIP. N° 30078147-0, contratada por Trato Directo en virtud de la Resolución DA.I. N° 4 de fecha 30.08. 2013, en la suma de \$285.003.332.-, quedando como fecha de término el 22 de Septiembre del 2014.
- PROTOCOLIZACION:** Tres transcripciones de la presente Resolución deberán ser suscritas ante Notario por el Contratista, en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizarse ante el mismo Notario uno de sus ejemplares..
- GARANTIAS:** El Contratista deberá extender el plazo de vigencia de la Boleta de Garantía de fiel cumplimiento del contrato y Póliza de Seguro por Responsabilidad Civil vigentes para este contrato, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 96° del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



CONTRALORIA GENERAL	
TOMA DE RAZON	
RECEPCION	
DEPART. JURIDICO	
DEP. T. R. Y REGISTRO	
DEPART. CONTABIL.	
SUB. DEP. C. CENTRAL	
SUB. DEP. E. CUENTAS	
SUB. DEP. C. P. Y BIENES NAC.	
DEPART. AUDITORIA	
DEPART. V. O. P., U. y T.	
SUB. DEP. MUNICIPAL	
REFRENDACION	
REF. POR \$
IMPUTAC.
ANOT. POR \$
IMPUTAC.
DEDUC. DTO.

JOSE LUIS ROCO CONTRERAS
 Director Arquitecto
 Director Regional de Arquitectura
 Región Tarapacá - M.O.P.



Vº Bº
SR. SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL OBRAS PUBLICAS



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
VALDIVIA

RESOLUCIÓN COMPROBADA Y AUTORIZADA

En virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 20.907, se autoriza a la persona que suscribe la presente resolución a firmar y sellar los documentos que se indican a continuación, en el marco de las funciones que le corresponden en el cargo que desempeña.

Esta autorización se otorga en virtud de la Ley N° 20.907, que establece el sistema de control de la gestión pública, y en virtud de la Ley N° 20.906, que establece el sistema de control de la gestión pública, y en virtud de la Ley N° 20.905, que establece el sistema de control de la gestión pública.



UTILIZADA



COPIA



ANT.: "Restauración Iglesia de Huasquiña, Comuna de Huara".

MAT.: Aprueba aumento de plazo

INC.: -Carta Gantt.

-Fotocopia de Libros de Obra Folio 28 , 29 , 30 , 48.

-Carta Empresa Cuadra&Stavros de fecha 20 de Agosto 2014.

-Correos electrónicos de la Inspección Fiscal y el Sr Patricio Arias.

IQUIQUE,

21 AGO. 2014

DE : INSPECTOR FISCAL DA. IQUIQUE

A : DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA MOP TARAPACA

En el marco del proyecto "Restauración Iglesia de Huasquiña, Huara, Provincia del Tamarugal" contratada con la Empresa Importadora e Inversiones Cuadra & Stavros Lta, de acuerdo a la Resolución D.A.I N°4 de fecha 30 de Agosto del 2013 y tramitada el 12 de Septiembre del 2013, por un monto ascendiente a la suma de \$ 285.003.332 y en un plazo de 300 días corridos, informo a Ud:

- 1.- El día 20.08.2014 la Empresa Cuadra&Stavros ingreso una carta solicitando extensión del tiempo de ejecución de las obras, estimada en 55 días.
- 2.- En los motivos que argumenta la Empresa se señala que con fecha 30.05.2014 visita la obra Sr Patricio Arias Arquitecto Proyectista, es dicha instancia la Inspección Fiscal solicita al Sr Arias aclarar y precisar detalles constructivos del Arco Toral, Cúpula Campanario, entre otros, dado que en los antecedentes Técnicos del contrato no aparecen definidos .
- 3.- De acuerdo a lo indicado en folio N° 28, 29 y 30 de fecha 04.06.2014 del Libro de Comunicaciones la Empresa solicita antecedentes complementarios a dichos detalles técnicos faltantes.

- 4.- Con fecha 10.06.2014 en folio N°48 del Libro de Obras esta Inspección Fiscal indica que se está gestionando con el Sr Arias , arquitecto proyectista del diseño, los detalles constructivos para la solución del amarre de las campanas y otras soluciones constructivas solicitadas anteriormente.
- 5.- Con fecha 24.07.2014 esta Inspección Fiscal entrega los antecedentes Técnicos que permiten continuar con los trabajos detenidos por la Empresa por falta de información del proyecto.
- 6.- Debido al tiempo transcurrido desde que se generó la consulta al Arquitecto proyectista responsable de diseño, evaluado dicho tiempo transcurrido con el desarrollo de la carta Gantt y ruta crítica esta Inspección Fiscal sugiere salvo su mejor parecer, solo aprobar el aumento en 30 días, atribuibles a dicha espera como también continuar con el proyecto tal cual se presenta en los antecedentes entregados por el Sr Patricio Arias Arquitecto proyectista responsable del diseño.

Es cuanto puedo informar a Ud.,



LORENA LARA SALDIAS
Arquitecto
Inspector Fiscal
Dirección Regional de Arquitectura
MOP-Tarapacá

04/06/14.

- Proyecto: Restauración Iglesia Huasquiña,
Quilque.

A. IFO

DE = Profesional residente (Constructor
Stavros).ref. Temas plantados
en folio 43 del L.O. 04/06/14
y otros.

1.- Temas Plantados en folio 43.

a- En base a lo señalado sobre las propuestas realizadas en visita efectuada el 20/06/14 se realiza complementación de colocar la piedraumbre en la estructura del timpano. y fue no está especificado en proyecto pero solicitado por arquitecto Patricio Areas. El fue fue ratificado y aprobado por la IFO en el folio 43.

b- Se realiza según instrucción de la IFO en el presente folio. (43) la instalación de la piedra ~~de~~ Wambre.

c- A partir de hoy y según lo certificado por la IFO asume el cargo de profesional Residente el Sr. René Cortés de profesión Constructor - Civil.

2- Otros (propuestas planteadas en libro Comunicaciones Folios 25, 26, 27 fecha 30/05/14)

2.1- Solicitud de Definiciones

En base a los temas planteados durante la visita efectuada por la IFO, el Sr. ~~Arq.~~ Patricio Arce y comunim. se solicita lo siguiente:

a- Definir en la presente memoria solución del arco total

b- Definir solución cúpula tipo campanario


c- formalizar propuesta de las vras de los fierros en el que se debe utilizar un flechete metálico de 5mm de espesor min. con el fin que quede pendiente para tomar vras cubiertas de 2x6". y que no lo señale en el proyecto original.

d- Definir o ratificar solución sobre los costaneros en diafonal.

e- Definir terminación de los pilares de la fachada el que no se indica en el proyecto original.

f- Definir y/o ratificar modificación del timpano de la fachada.

atte



René Cortés R.

prof. residente
STAVROS.

10.06.2014

Huasca
L. 48. vol. 1.

2.+ Se Gestionara el detalle para
las Campanas con Patricia Aras.

3.+ Se entrega detalle meso Altor.

~~LORENA LARA SAEDÍAS~~
~~Arquitecto~~

~~Inspector Fiscal Dirección de Arquitectura~~
~~REGIÓN TARAPACÁ - M.O.P.~~

~~Patricia Aras~~
~~Aras~~



INVERSIONES STAVROS LTDA

Sr : José Luis Roco
Director de Arquitectura
MOP REGION DE TARAPACA

Iquique, 20 de Agosto 2014

PRESENTE

En relación a la obra Iglesia de Huasquiña me dirijo a Ud. para solicitar un aumento de plazo, para lo cual expongo a los siguientes motivos que justifican nuestra solicitud.

Con fecha 30.05.2014 visita la obra el arquitecto proyectista, en dicha instancia la Inspectora Fiscal solicita al profesional que aclare y precise detalles constructivos del Arco Toral, cúpula campanario, dado que en los antecedentes del contrato (plano y ET.) no aparecía definido.

De acuerdo a lo indicado en folio N° 28, 29 y 30 de fecha 04.06.2014 del Libro de Comunicaciones, nuestra empresa solicita entrega de antecedentes técnicos complementarios dado que no se cuenta con información técnica para la construcción del amarre de las campanas, detalles para el Arco Toral, detalles constructivos de la cúpula, entre otros.

Con fecha 10.06.2014 en folio N° 48 del Libro de Obras, la inspectora Fiscal indica que se está gestionando con el arquitecto proyectista el detalle constructivo para la solución de amarre de las campanas y otras soluciones constructivas solicitadas anteriormente.

Con fecha 24.07.2014 la Inspectora Fiscal entrega los antecedentes técnicos que permiten continuar con los trabajos detenidos por la falta de información del proyecto.

Por lo anteriormente indicado solicito a Ud. otorgar un aumento de plazo de 55 días corridos, dado que la demora en la entrega de la información afectó el avance normal de la obra.

Dejo constancia que nuestra empresa renuncia a cualquier indemnización que se pudiese generar por el aumento de plazo solicitado.

Iquique, 20 de Agosto de 2014

~~IMPORTADORA E INVERSIONES
CUADRA & STAVROS LTDA.
Rut: 16.014.288-8
Inversiones Stavros Ltda.~~



Lorena Lara Saldias (Arquitectura)

De: Patricio Arias <arias.patricio@gmail.com>
Enviado el: lunes, 07 de julio de 2014 12:30
Para: Lorena Lara Saldias (Arquitectura)
CC: p.arias@ariasarquitectos.cl; l.karmelic@ariasarquitectos.cl; Sui Lan Hau
Asunto: Re: Iglesia de Huasquiña

Estimada Lorena,
Responderemos a la brevedad posible. Como te conté estamos con la oficina patas pa' arriba, pero veremos como resolverlo.
Saludos.

Patricio Arias C
Arquitecto
Arias Arquitectos
Surtierra Arquitectura
f/ 77598494 / 27354996

El 07-07-2014, a las 11:27, "Lorena Lara Saldias (Arquitectura)" <lorena.lara@mop.gov.cl> escribió:

Estimado Patricio Junto con saludar quisiera solicitar .-

- Solución de amarre campanas.
- Detalle vano sacristía altura y materialidad del dintel.
- Detalle puerta acceso (considerar que es la misma)
- Detalle vano de la ventana muro testero .
- Se consideró losetas de arcilla para pavimento se solicita detalle ya que como se mandan a hacer es necesario tener dimensiones hexagonales y espesor, además de algún dato de proveedor.

Patricio estos antecedentes son con extremo apuro considerando el avance de la obra, ruego considerar eso.

Saludos cordiales

<image001.jpg>

 Por favor, considere el cuidado del medioambiente antes de imprimir este correo

CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es de carácter confidencial o privilegiada y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibido y sancionado por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo este mismo mensaje y borre todos los archivos adjuntos. Gracias

CONFIDENTIAL NOTE: The information transmitted in this message and/or attachments is confidential and/or privileged and is intended only for use of the person or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copy of this information is strictly prohibited and sanctioned by law. If you received this message in error, please reply us this same message and delete this message and all attachments. Thank you.

Lorena Lara Saldias (Arquitectura)

De: Lia Karmelic <l.karmelic@ariasarquitectos.cl>
Enviado el: lunes, 14 de julio de 2014 15:16
Para: Lorena Lara Saldias (Arquitectura)
CC: p.arias@ariasarquitectos.cl; Andres Dinamarca Funes (Arquitectura); Jose Roco Contreras (Arquitectura)
Asunto: Re: RV: Iglesia de Huasquiña

Estimada Lorena,
Mil disculpas pero estamos q full de trabajo en obra...espero poder estar mañana en la oficina para verlo.
Saludos,

Lía Karmelić

Enviado desde mi iPhone

El 14-07-2014, a las 12:59, "Lorena Lara Saldias (Arquitectura)" <lorena.lara@mop.gov.cl> escribió:

Estimado Patricio reitero solicitud le recuerdo que esta obra está en ejecución por lo cual la entrega tiene un carácter de urgencia .

Saludos

<image002.jpg>

 Por favor, considere el cuidado del medioambiente antes de imprimir este correo


De: Lorena Lara Saldias (Arquitectura)
Enviado el: viernes, 11 de julio de 2014 10:38
Para: p.arias@ariasarquitectos.cl; l.karmelic@ariasarquitectos.cl
CC: Andres Dinamarca Funes (Arquitectura); Jose Roco Contreras (Arquitectura)
Asunto: RV: Iglesia de Huasquiña

Estimado Patricio reitero solicitud , le señalo que hoy se cumple una semana desde que se le solicito la información, cabe señalar que la obra está en marcha por lo cual nos urge muchísimo que nos envíe, lo solicitado ya que en proyecto no existe tal información .

- Solución de amarre campanas.
- Detalle vano sacristía altura y materialidad del dintel.
- Detalle puerta acceso (considerar que es la misma)
- Detalle vano de la ventana muro testero .
- Se consideró losetas de arcilla para pavimento se solicita detalle ya que como se mandan a hacer es necesario tener dimensiones hexagonales y espesor, además de algún dato de proveedor.

Saludos

<image002.jpg>

 Por favor, considere el cuidado del medioambiente antes de imprimir este correo

De: Lorena Lara Saldias (Arquitectura)
Enviado el: lunes, 07 de julio de 2014 11:27
Para: p.arias@ariasarquitectos.cl; l.karmelic@ariasarquitectos.cl
CC: Andres Dinamarca Funes (Arquitectura); reneismael@gmail.com; pcuadra@invstavros.com;


Estimado Patricio Junto con saludar quisiera solicitar -

- Solución de amarre campanas.
- Detalle vano sacristía altura y materialidad del dintel.
- Detalle puerta acceso (considerar que es la misma)
- Detalle vano de la ventana muro testero .
- Se consideró losetas de arcilla para pavimento se solicita detalle ya que como se mandan a hacer es necesario tener dimensiones hexagonales y espesor, además de algún dato de proveedor.

Patricio estos antecedentes son con extremo apuro considerando el avance de la obra, luego considerar eso.

Salidos cordiales

<image001.jpg>

 Por favor, considere el cuidado del medioambiente antes de imprimir este correo

CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es de carácter confidencial o privilegiada y esta destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibido y sancionado por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor informenos inmediatamente respondiendo este mismo mensaje y borrar todos los archivos adjuntos. Gracias.

CONFIDENTIAL NOTE: The information transmitted in this message and/or attachments is confidential and is intended only for use of the person or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copy of this information is strictly prohibited and sanctioned by law. If you received this message in error, please reply us this same message and delete this message and all attachments. Thank you.

Lorena Lara Saldias (Arquitectura)

De: Lia Karmelic <l.karmelic@ariasarquitectos.cl>
Enviado el: jueves, 17 de julio de 2014 12:52
Para: Lorena Lara Saldias (Arquitectura); p.arias@ariasarquitectos.cl
CC: Jose Roco Contreras (Arquitectura); Andres Dinamarca Funes (Arquitectura); pcuadra@invstavros.com
Asunto: RE: RV: Iglesia de Huasquiña

Estimada Lorena,
Estamos trabajando en ello, hemos estado con mucho trabajo las semanas recién pasadas y no hubo tiempo de tomar este encargo que no estaba planificado. Esperamos enviar los detalles a mediados de la próxima semana.
Aprovecho para reiterar la solicitud que hizo Patricio de enviar la información de todos los cambios al proyecto que se hicieron previa visita nuestra.
Saludos cordiales,

Lia Karmelic Visintaineri
Arquitecta U. de Chile, Dr (C) U. de Sevilla
cel. 56-9-94354228

Dirección: Dardignac # 236, piso 1, Recoleta | teléfono: 56-2 735 4996 | www.ariasarquitectos.cl


ARIAS | ARQUITECTOS
www.ariasarquitectos.cl



De: Lorena Lara Saldias (Arquitectura) [mailto:lorena.lara@mop.gov.cl]
Enviado el: jueves, 17 de julio de 2014 9:38
Para: p.arias@ariasarquitectos.cl; l.karmelic@ariasarquitectos.cl
CC: Jose Roco Contreras (Arquitectura); Andres Dinamarca Funes (Arquitectura); pcuadra@invstavros.com
Asunto: RV: RV: Iglesia de Huasquiña

Estimado Patricio reitero solicitud, cabe señalar que la obra está en marcha por lo cual nos urge muchísimo que nos envíe, lo solicitado ya que en proyecto no existe tal información.

- Solución de amarre campanas.
- Detalle vano sacristía altura y materialidad del dintel.
- Detalle puerta acceso (considerar que es la misma)
- Detalle vano de la ventana muro testero ..
- Se consideró losetas de arcilla para pavimento se solicita detalle ya que como se mandan a hacer es necesario tener dimensiones hexagonales y espesor, además de algún dato de proveedor.



LORENA LARA SALDIAS
Inspector Fiscal
Dirección de Arquitectura

Tel: (57-2) 257 22 58
Tarapacá 130, piso 4, Iquique
www.arquitecturamop.cl

 Por favor, considere el cuidado del medioambiente antes de imprimir este correo

Saludos

Estimado Patricio reitero solicitud le recuerdo que esta obra está en ejecución por lo cual la entrega tiene un carácter de urgencia .

El 14-07-2014, a las 12:59, "Lorena Lara Saldias (Arquitectura)" <lorena.lara@mop.gov.cl> escribió:

Enviado desde mi iPhone

Lia Karmelic


Saludos,

Estimada Lorena, Mil disculpas pero estamos q full de trabajo en obra...espero poder estar mañana en la oficina para verlo.

De: Lia Karmelic [mailto:l.karmelic@artiasarquitectos.cl]
Enviado el: lunes, 14 de julio de 2014 15:16
Para: Lorena Lara Saldias (Arquitectura)
CC: p.arias@artiasarquitectos.cl; Andres Dinamarca Funes (Arquitectura); Jose Roco Contreras (Arquitectura)
Asunto: Re: RV: Iglesia de Huasquiña

Estimada Lia la consulta se hizo hace más de una semana por lo cual, es fundamental que se pronuncie con alguna solución lo antes posible, le reitero que la obra se encuentra en ejecución.

De: Lorena Lara Saldias (Arquitectura)
Enviado el: lunes, 14 de julio de 2014 16:33
Para: 'Lia Karmelic'
CC: p.arias@artiasarquitectos.cl; Andres Dinamarca Funes (Arquitectura)
Asunto: RE: RV: Iglesia de Huasquiña

 Por favor, considere el cuidado del medioambiente antes de imprimir este correo



Saludos

Estimado Patricio reitero solicitud , cabe señalar que la obra está en marcha por lo cual nos urge muchísimo que nos envíe, lo solicitado ya que en proyecto no existe tal información .

- Solución de amarre campanas.
- Detalle vano sacristía altura y materialidad del dintel.
- Detalle puerta acceso (considerar que es la misma)
- Detalle vano de la ventana muro testero .
- Se consideró losetas de arcilla para pavimento se solicita detalle ya que como se mandan a hacer es necesario tener dimensiones hexagonales y espesor, además de algún dato de proveedor.

De: Lorena Lara Saldias (Arquitectura)
Enviado el: martes, 15 de julio de 2014 13:57
Para: 'Lia Karmelic'
CC: 'p.arias@artiasarquitectos.cl'; Andres Dinamarca Funes (Arquitectura); Jose Roco Contreras (Arquitectura); p.ada@investavros.com
Asunto: RE: RV: Iglesia de Huasquiña

<image002.jpg>



Por favor, considere el cuidado del medioambiente antes de imprimir este correo

De: Lorena Lara Saldias (Arquitectura)

Enviado el: viernes, 11 de julio de 2014 10:38

Para: p.arias@ariasarquitectos.cl; l.karmelic@ariasarquitectos.cl

CC: Andres Dinamarca Funes (Arquitectura); Jose Roco Contreras (Arquitectura)

Asunto: RV: Iglesia de Huasquiña

Estimado Patricio reitero solicitud , le señalo que hoy se cumple una semana desde que se le solicito la información, cabe señalar que la obra está en marcha por lo cual nos urge muchísimo que nos envíe, lo solicitado ya que en proyecto no existe tal información .

- Solución de amarre campanas.
- Detalle vano sacristía altura y materialidad del dintel.
- Detalle puerta acceso (considerar que es la misma)
- Detalle vano de la ventana muro testero .
- Se consideró losetas de arcilla para pavimento se solicita detalle ya que como se mandan a hacer es necesario tener dimensiones hexagonales y espesor, además de algún dato de proveedor.

Saludos

<image002.jpg>



Por favor, considere el cuidado del medioambiente antes de imprimir este correo

De: Lorena Lara Saldias (Arquitectura)

Enviado el: lunes, 07 de julio de 2014 11:27

Para: p.arias@ariasarquitectos.cl; l.karmelic@ariasarquitectos.cl

CC: Andres Dinamarca Funes (Arquitectura); reneismael@gmail.com; pcuadra@invstavros.com; proyectos.stavros@gmail.com

Asunto: Iglesia de Huasquiña

Estimado Patricio Junto con saludar quisiera solicitar .-

- Solución de amarre campanas.
- Detalle vano sacristía altura y materialidad del dintel.
- Detalle puerta acceso (considerar que es la misma)
- Detalle vano de la ventana muro testero ..
- Se consideró losetas de arcilla para pavimento se solicita detalle ya que como se mandan a hacer es necesario tener dimensiones hexagonales y espesor, además de algún dato de proveedor.

Patricio estos antecedentes son con extremo apuro considerando el avance de la obra, ruego considerar eso.


Saludos cordiales

<image001.jpg>



Por favor, considere el cuidado del medioambiente antes de imprimir este correo

Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa.



CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es de carácter confidencial o privilegiada y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibido y sancionado por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo este mismo mensaje y borrar todos los archivos adjuntos. Gracias.

CONFIDENTIAL NOTE: The information transmitted in this message and/or attachments is confidential and/or privileged and is intended only for use of the person or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copy of this information is strictly prohibited and sanctioned by law. If you received this message in error, please reply us this same message and delete this message and all attachments. Thank you.

CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es de carácter confidencial o privilegiada y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibido y sancionado por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo este mismo mensaje y borrar todos los archivos adjuntos. Gracias.

CONFIDENTIAL NOTE: The information transmitted in this message and/or attachments is confidential and/or privileged and is intended only for use of the person or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copy of this information is strictly prohibited and sanctioned by law. If you received this message in error, please reply us this same message and delete this message and all attachments. Thank you.

Lorena Lara Saldias (Arquitectura)

De: Patricio Arias <p.arias@ariasarquitectos.cl>
Enviado el: lunes, 21 de julio de 2014 13:38
Para: Lorena Lara Saldias (Arquitectura)
CC: Lia Karmelic; Andres Dinamarca Funes (Arquitectura); Jose Roco Contreras (Arquitectura); Sui Lan Hau
Asunto: Re: envio modificaciones

Estimada Lorena,

Estamos dibujando los detalles solicitados, al respecto nos asaltan lagunas dudas.

Cuando se refiere a:

- detalle vano sacristía, se refiere al vano exterior de la sacristia, ubicado en el eje 5?
- detalle puerta acceso, seria ideal que nos enviaras una foto de esta puerta, con detalle en la parte donde van los anclajes al muro. Nosotros estamos dibujando ese detalle, pero sería ideal poder con dicha foto, pues no tiene sentido que modifiquen la puerta por el detalle que les enviemos, sino al contrario.
- detalle vano de la ventana muro testero; nos referimos a la ventana para colocar la piedra lumbre, en la modificación detallada para las estructuras metálicas que conforman el tímpano del muro testero?

Los otros dos puntos están avanzando.

saludos cordiales.

Patricio Arias C.

El 18-07-2014, a las 15:36, Lorena Lara Saldias (Arquitectura) <lorena.lara@mop.gov.cl> escribió:

Estimados las modificaciones fueron enviadas el día Lunes 2 de Junio 2014, adjunto correo .

Reitero solicitud , cabe señalar que la obra está en marcha por lo cual nos urge muchísimo que nos envíe, lo solicitado ya que en proyecto no existe tal información .

- Solución de amarre campanas.
- Detalle vano sacristía altura y materialidad del dintel.
- Detalle puerta acceso (considerar que es la misma)
- Detalle vano de la ventana muro testero ..
- Se consideró losetas de arcilla para pavimento se solicita detalle ya que como se mandan a hacer es necesario tener dimensiones hexagonales y espesor, además de algún dato de proveedor.

Saludos

<image002.jpg>

 Por favor, considere el cuidado del medioambiente antes de imprimir este correo


De: Lorena Lara Saldias (Arquitectura)
Enviado el: lunes, 02 de junio de 2014 16:22
Para: l.karmelic@ariasarquitectos.cl; p.arias@ariasarquitectos.cl
Asunto: envio modificaciones

Estimado Patricio junto con saludar de acuerdo a lo acordado envió modificaciones el proyecto Restauración Iglesia de Huasquiña, estas corresponderían a refuerzo pórtico y cambio pilares metálicos en los muros laterales.

Le envió ambos documentos, en lo que refiere al cambio de pilares metálicos en los muros adjunto oficio del Director Regional (s) el cual iría como destinatario Usted.

Saludos

<image001.jpg>

 Por favor, considere el cuidado del medioambiente antes de imprimir este correo

CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es de carácter confidencial o privilegiada y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibido y sancionado por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo este mismo mensaje y borrar todos los archivos adjuntos. Caracas

CONFIDENTIAL NOTE: The information transmitted in this message and/or attachments is confidential and is intended only for use of the person or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copy of this information is strictly prohibited and sanctioned by law. If you received this message in error, please reply us this same message and delete this message and all attachments. Thank you

<CAMBIO PILARES.pdf><INGENIERIA REFUERZO PORTICO.pdf>

Lorena Lara Saldias (Arquitectura)


De: Lia Karmelic <l.karmelic@ariasarquitectos.cl>
Enviado el: jueves, 24 de julio de 2014 15:46
Para: Lorena Lara Saldias (Arquitectura); 'Patricio Arias'
CC: Andres Dinamarca Funes (Arquitectura); Jose Roco Contreras (Arquitectura)
Asunto: RE: envio modificaciones
Datos adjuntos: DET_ARQ_2014 JULIO 24 A1.pdf

Estimada Lorena,
Me acabo de dar cuenta que envié un plano equivocado en la mañana.
Este es el plano que corresponde y que se envía hoy por Chilexpress.
Saludos cordiales,

Lia Karmelic Visintainer
Arquitecta U. de Chile, Dr (C) U. de Sevilla
cel. 56-9-94354228

Dirección: Dardignac # 236, piso 1, Recoleta | teléfono: 56-2 735 4996 | www.ariasarquitectos.cl

ARIAS | ARQUITECTOS
www.ariasarquitectos.cl



De: Lorena Lara Saldias (Arquitectura) [mailto:lorena.lara@mop.gov.cl]
Enviado el: lunes, 21 de julio de 2014 15:12
Para: Patricio Arias
CC: Andres Dinamarca Funes (Arquitectura); Jose Roco Contreras (Arquitectura); l.karmelic@ariasarquitectos.cl
Asunto: RE: envio modificaciones

Estimado Patricio junto con saludar en atención a sus consultas puedo señalar lo siguiente:

- Detalle vano sacristía efectivamente es el eje N°5 entre eje B y D , exterior . se pide definir la altura y la materialidad de este y el marco (su materialidad),va a eje del muro o a plomo interior o exterior.
- Lo mismo se solicita para el vano ubicado en el eje B entre eje 5 y 6 , que da de la nave central a la sacristía ..
- Detalle puerta enviare una fotografía lo antes posible, no cuento con una en este momento.
- Detalle vano muro testero eje 6 , no corresponde a la ventana de la piedra lumbre, corresponde a una ventana con piedras adjunto fotografía .

Patricio te recuerdo que nos urgen estos detalles ya que la obra avanza muy rápido voy a tratar de enviar la fotografía de la puerta lo antes posible .

Saludos



LORENA LARA SALDIAS
Inspector Fiscal
Dirección de Arquitectura

Tel: (57-2) 257 22 56
Tarapacá 130, piso 4, Iquique
www.arquitecturamop.cl

De: Patricio Arias [mailto:p.arias@ariasarquitectos.cl]
Enviado el: lunes, 21 de julio de 2014 13:38
Para: Lorena Lara Saldias (Arquitectura)
CC: Lia Karmellic; Andres Dinamarca Funes (Arquitectura); Jose Roco Contreras (Arquitectura); Sui Lan Hau
Asunto: Re: envío modificaciones


Estimada Lorena,
Estamos dibujando los detalles solicitados, al respecto nos asaltan algunas dudas. Cuando se refiere a:
- detalle vano sacristía, se refiere al vano exterior de la sacristía, ubicado en el eje 5?
- detalle puerta acceso, sería ideal que nos enviaras una foto de esta puerta, con detalle en la parte donde van los anclajes al muro. Nosotros estamos dibujando ese detalle, pero sería ideal poder con dicha foto, pues no tiene sentido que modifiquen la puerta por el detalle que les enviamos, sino al contrario.
- detalle vano de la ventana muro testero; nos referimos a la ventana para colocar la piedra lumbre, en la modificación detallada para las estructuras metálicas que conforman el timpano del muro testero?
Los otros dos puntos están avanzando.
saludos cordiales.
Patricio Arias C.

El 18-07-2014, a las 15:36, Lorena Lara Saldias (Arquitectura) <lorena.lara@mop.gov.cl> escribió:

Estimados las modificaciones fueron enviadas el día lunes 2 de junio 2014, adjunto correo .
Reitero solicitud , cabe señalar que la obra está en marcha por lo cual nos urge muchísimo que nos envíe, lo solicitado ya que en proyecto no existe tal información .

- Solución de amarre campanas.
- Detalle vano sacristía altura y materialidad del dintel.
- Detalle puerta acceso (considerar que es la misma)
- Detalle vano de la ventana muro testero ..
- Se consideró losetas de arcilla para pavimento se solicita detalle ya que como se mandan a hacer es necesario tener dimensiones hexagonales y espesor, además de algún dato de proveedor.

Saludos

<image002.jpg>


Por favor, considere el cuidado del medioambiente antes de imprimir este correo

De: Lorena Lara Saldias (Arquitectura)
Enviado el: lunes, 02 de junio de 2014 16:22
Para: lkarmellic@ariasarquitectos.cl; p.arias@ariasarquitectos.cl
Asunto: envío modificaciones

Estimado Patricio junto con saludar de acuerdo a lo acordado envío modificaciones el proyecto Restauración Iglesia de Huasquiña, estas corresponderían a refuerzo pórtico y cambio pilares metálicos en los muros laterales.
Le envío ambos documentos, en lo que refiere al cambio de pilares metálicos en los muros adjunto oficio del Director Regional (s) el cual iría como destinatario Usted.

Saludos

<image001.jpg>



Por favor, considere el cuidado del medioambiente antes de imprimir este correo

CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es de carácter confidencial o privilegiada y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibido y sancionado por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo este mismo mensaje y borre todos los archivos adjuntos. Gracias

CONFIDENTIAL NOTE: The information transmitted in this message and/or attachments is confidential and/or privileged and is intended only for use of the person or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copy of this information is strictly prohibited and sanctioned by law. If you received this message in error, please reply us this same message and delete this message and all attachments. Thank you.
<CAMBIO PILARES.pdf><INGENIERIA REFUERZO PORTICO.pdf>

CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es de carácter confidencial o privilegiada y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibido y sancionado por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo este mismo mensaje y borre todos los archivos adjuntos. Gracias.

CONFIDENTIAL NOTE: The information transmitted in this message and/or attachments is confidential and/or privileged and is intended only for use of the person or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copy of this information is strictly prohibited and sanctioned by law. If you received this message in error, please reply us this same message and delete this message and all attachments. Thank you



Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa.

Lorena Lara Saldías (Arquitectura)

De: Ivan Rosales Rosales (DARQ)
Enviado el: jueves, 07 de agosto de 2014 9:18
Para: Lorena Lara Saldías (Arquitectura)
Asunto: RV: Prouesta para visación
Datos adjuntos: HUASQUIÑA_04 - Altillo.(propuesta).dwg

Lore lo solicitado.

De: Ivan Rosales Rosales (DARQ)
Enviado el: miércoles, 06 de agosto de 2014 18:46
Para: p.arias@ariasarquitectos.cl; l.karmelic@ariasarquitectos.cl
CC: Jose Roco Contreras (Arquitectura); Andres Dinamarca Funes (Arquitectura)
Asunto: Prouesta para visación

Estimado Patricio:

Lo comprometido por el Director quedo atento a tu opiniones para que se concreten las planimetrías.

Comentarte que esto surge debido a que el descanso de la escalera propuesta queda muy elevado y al momento de realizar el giro, la inclinación de la cubierta no deja margen de circulación quedas muy bajo entre inclinación de cubierta y huellas desde el descanso.

Atento a tus comentarios.
Saludos Cordiales
IVAN.

